

3 Monitoreo de Osmosis Inversa

Registro de condiciones de producción de agua purificada
SACPST-RA-05

Planta:

Fecha:

Agua Pura
Electrón
Toda la vida

HORA DE MONITOREO

Indique Estatus:
(Encendido o Apagado)

6:00 A.M.

8:00 A.M.

10:00 A.M.

12:00 P.M.

Presiones (Psi)

De Arranque
De Agua Cruda
Pre Filtración
Post Filtración
Pre Membranas
Post Membranas
De Bombas

(80-100)		(80-100)		(80-100)		(80-100)	
(40-50)		(40-50)		(40-50)		(40-50)	
(20-30)		(20-30)		(20-30)		(20-30)	
(20-30)		(20-30)		(20-30)		(20-30)	
(140-50)		(140-50)		(140-50)		(140-50)	
(90-100)		(90-100)		(90-100)		(90-100)	
(150)		(150)		(150)		(150)	

Rotámetros (gpm)

De Productos
De Rechazo

(80-90)		(80-90)		(80-90)		(80-90)	
(18-20)		(18-20)		(18-20)		(18-20)	

Sensores

pH
S.T.D.
(Antes de la mezcla)

(6.5-7.0)		(6.5-7.0)		(6.5-7.0)		(6.5-7.0)	
(40-60ppm)		(40-60ppm)		(40-60ppm)		(40-60ppm)	

Lectores

Amperímetro
Horómetro

(40)		(40)		(40)		(40)	

Presión en Filtros (Psi)

Arena
Carbón
Suavizador
Entrada de Suavizador
Salida de Suavizador

(60-80)		(60-80)		(60-80)		(60-80)	
(50-60)		(50-60)		(50-60)		(50-60)	
1 o 2		1 o 2		1 o 2		1 o 2	
(50-70)		(50-70)		(50-70)		(50-70)	
(45-55)		(45-55)		(45-55)		(45-55)	

6:00 A.M. a 10:00 A.M.

11:00 A.M. a 3:00 P.M.

4:00 P.M. a 8:00 P.M.

S.T.D. (ppm)

Vaso 1
Vaso 2
Vaso 3
Vaso 4
Vaso 5
Final

Rechazo vasos 1 y 2
Rechazo Vaso 3
Rechazo Vaso 4
Rechazo Vaso 5

	Eficiencia %	Rango %		Eficiencia %	Rango %		Eficiencia %	Rango %
		100-90			100-90			100-90
		100-90			100-90			100-90
		100-90			100-90			100-90
		100-90			100-90			100-90
		100-90			100-90			100-90
		100-90			100-90			100-90

Entrada de Osmosis

SDT:	DT:	SDT:	DT:	SDT:	DT:
------	-----	------	-----	------	-----

Observaciones: _____

Nombre y Firma

Jefe de 1er Turno

Nombre y Firma

Jefe de 2do Turno

Nombre y Firma

Sub Jefe de Producción y Calidad

Nombre y Firma

Jefe de Producción y Calidad

3 Monitoreo de Osmosis Inversa

Registro de condiciones de producción de agua purificada
SACPST-RA-05

Planta:

Fecha:

Agua Pura
Electrón
Toda la vida

HORA DE MONITOREO

Indique Estatus:
(Encendido o Apagado)

2:00 P.M.

4:00 P.M.

6:00 P.M.

8:00 P.M.

Presiones (Psi)

De Arranque
De Agua Cruda
Pre Filtración
Post Filtración
Pre Membranas
Post Membranas
De Bombas

(80-100)		(80-100)		(80-100)		(80-100)	
(40-50)		(40-50)		(40-50)		(40-50)	
(20-30)		(20-30)		(20-30)		(20-30)	
(20-30)		(20-30)		(20-30)		(20-30)	
(140-50)		(140-50)		(140-50)		(140-50)	
(90-100)		(90-100)		(90-100)		(90-100)	
(150)		(150)		(150)		(150)	

Rotámetros (gpm)

De Productos
De Rechazo

(80-90)		(80-90)		(80-90)		(80-90)	
(18-20)		(18-20)		(18-20)		(18-20)	

Sensores

pH
S.T.D.
(Antes de la mezcla)

(6.5-7.0)		(6.5-7.0)		(6.5-7.0)		(6.5-7.0)	
(40-60ppm)		(40-60ppm)		(40-60ppm)		(40-60ppm)	

Lectores

Amperimetro
Horometro

(40)		(40)		(40)		(40)	

Presión en Filtros (Psi)

Arena
Carbón
Suavizador
Entrada de Suavizador
Salida de Suavizador

(60-80)		(60-80)		(60-80)		(60-80)	
(50-60)		(50-60)		(50-60)		(50-60)	
1 o 2		1 o 2		1 o 2		1 o 2	
(50-70)		(50-70)		(50-70)		(50-70)	
(45-55)		(45-55)		(45-55)		(45-55)	

6:00 A.M. a 10:00 A.M.

11:00 A.M. a 3:00 P.M.

4:00 P.M. a 8:00 P.M.

S.T.D. (ppm)

Vaso 1
Vaso 2
Vaso 3
Vaso 4
Vaso 5
Final

	Eficiencia %	Rango %		Eficiencia %	Rango %		Eficiencia %	Rango %
		100-90			100-90			100-90
		100-90			100-90			100-90
		100-90			100-90			100-90
		100-90			100-90			100-90
		100-90			100-90			100-90
		100-90			100-90			100-90

Rechazo vasos 1 y 2
Rechazo Vaso 3
Rechazo Vaso 4
Rechazo Vaso 5

Entrada de Osmosis

SDT:	DT:	SDT:	DT:	SDT:	DT:
------	-----	------	-----	------	-----

Observaciones: _____

Nombre y Firma

Jefe de 1er Turno

Nombre y Firma

Jefe de 2do Turno

Nombre y Firma

Sub Jefe de Producción y Calidad

Nombre y Firma

Jefe de Producción y Calidad